

CRONOPROGRAMMA LAVORI
FTV e LED Comune di Flero

data inizio lavori prevista	01-nov-21
data fine lavori prevista	08-mag-22

ATTIVITA' *	ANNO	DURATA																											
		2021										2022																	
progressivo	SETTIMANA	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
DATA		dai 01/11/2021 al 07/11/2021									dai 27/12/2021 al 02/01/2022	dai 03/01/2022 al 09/01/2022																	dai 02/05/2022 al 08/05/2022
settimane																													
Progettazione definitiva-esecutiva	4,00																												
Messa in sicurezza delle coperture	3,00																												
Installazione Impianti FTV S. Materna Nascimbene	3,00																												
Installazione Impianti FTV S. Materna I Ciliegi	2,00																												
Installazione Impianti FTV Teatro Le Muse	2,00																												
Installazione Impianti FTV Municipio	3,00																												
Installazione Impianti FTV Bocciodromo	2,00																												
Installazione Impianti FTV Scuola Elementare A. Moro	2,00																												
Sostituzione corpi illuminanti con LED Municipio	0,50																												
Sostituzione corpi illuminanti con LED S. Materna I Ciliegi	0,50																												
Sostituzione corpi illuminanti con LED Scuola Elementare A. Moro	0,50																												
Sostituzione corpi illuminanti con LED S. Media E. Rinaldini	0,50																												
Sostituzione corpi illuminanti con LED Bocciodromo	0,50																												
Sostituzione corpi illuminanti con LED Biblioteca	0,50																												
Atti finali delle DL (Collaudo, Chiusura dei Lavori, Relazione conclusiva, ...)	3,00																												

* Nel presente cronoprogramma si considerano nelle varie voci i possibili tempi di inattività tra un'attività e la successiva